

第44回 高輪築堤調査・保存等検討委員会【部会②】

日時：2024年6月5日（水）

部会①・部会②・部会③10:00～12:00（予定）

場所：TKP ガーデンシティ PREMIUM 品川高輪口

次 第

【部会②】

（１） 開会


（２） 調査の進捗について

【資料１】

（３） その他




（４） 閉会

駅街区地区の試掘調査の進捗について（2024年6月3日現在） S=1/1000



北棟建築工事にかかるボーリング調査

【SMW部 ※No13・16～18】



No. 1



No. 2



No. 3



No. 4



No. 5



No. 6



No. 7



No. 8



No. 9





No. 10



No. 11




京急連立事業（2工区）の調査



【凡例】 ※柱状図のスケールは 1/40、数字は標高値（TP）

- | | |
|---------------|-------------------|
| コンクリート | 黒褐色シルト（貝片混じり） |
| 黄褐色ブロック土（埋立土） | オリーブ色粘土ブロック |
| 暗灰色粘質土（泥土） | 硬質粘土層（破線より上はやや軟質） |



【調査所見】

- ・硬質粘土層の上に黒褐色シルト層（貝混じり）、暗灰色粘質土（泥土）、黄褐色ブロック土（埋立土）が確認されており、泥が堆積した状態から、埋立工事のために黄褐色ブロック土を入れ込んだものと見られる。
- ・硬質粘土層は、概ね TP-1.8 ～ 1.5m 程度で確認されている。
- ・コアサンプル中から、遺物や遺構の一部（木片・石片）と見られるものは確認されなかった。