

## 生麦駅構内架線断線による運転見合わせの調査結果について

この度は、京急本線生麦駅構内の吊架線（ちょうかせん）断線にともなう長時間の運転見合わせにより、お客さまに多大なるご心配およびご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。本件に関する調査結果について、下記のとおりご報告いたします。

### 記

1. 発生日時                    5月12日（金） 18時35分頃
2. 発生場所                    生麦駅構内上り線
3. 原因                         吊架線断線現場の上部に位置する排水設備の清掃中に排水管を破損させ、排水管清掃機の一部が線路上空に突出、吊架線と鉄製の梁に接触したことにより吊架線が破断したと思われます。これにより吊架線が垂れ下がった状態で、線路部分に接触し停電が発生いたしました。
4. 再発防止策                 橋上駅舎に設置されている電車線設備上部の排水設備の状況を5月14日の緊急点検で確認いたしました。その結果、24駅中11駅で電車線設備上部に排水設備が設置されていることが判明いたしました。上記11駅について、緊急対策として、排水設備直下の電車線設備に防護管を設置いたします。恒久対策として、排水設備の移設または防護を検討いたします。

以 上